

ЛЭП и ЭЛТ май 2019 (УТВ)

Объект	Оборудование	Содержание работ	Вид ремонта	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность	Время ремонта. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Перенос сроков ремонта	Учетная в годовом графике
							Годовой. Разрешенное Кемеровским РДУ сроки выполнения ремонтов			Месячный. Разрешенное Кемеровским РДУ сроки выполнения ремонтов				
ПС 110 кВ Малиновка	ШСВ-110	Выполнение среднего ремонта ШСВ-110, высоковольтных испытаний вводов 110 кВ ШСВ-110, проверки РЗА	СР	с отключением		01:00	2 дн	06.05.19	07.05.19	2 дн	06.05.19	07.05.19		Да
ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Коломинские Гривы – Чажемто I цепь (С-28)	Замена изоляторов. С заземлением ЛЭП во всех распределительных устройствах. С установкой ПЗ после ВЧ-заградителя на месте производства работ.	ТР	с отключением	под наведенным напряжением	01:00	3 дн	13.05.19	15.05.19	3 дн	06.05.19	08.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Тунгусово - Коломинские Гривы (С-35)	Да, срок ремонта изменен
ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Восточная – Малиновка (С-8)	ЗРР ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Восточная - Малиновка (С-8) в связи с ремонтными работами на ПС 110 кВ Малиновка (в/в испытания вводов 110 кВ В-110 ВЛ С-8). Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Восточная - Малиновка (С-8), остается под напряжением со стороны ПС 220 кВ Восточная.	ЗРР	без отключения	не в транзите	01:00	1 дн	14.05.19	14.05.19	1 дн	08.05.19	08.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Чажемто - Колпашево с отпайкой на ПС Новоильинская (С-40)	Да, срок ремонта изменен
ПС 110 кВ Малиновка	В-110 ВЛ С-8	Выполнение высоковольтных испытаний вводов 110 кВ В-110 ВЛ С-8	СР	с отключением		01:00	1 дн	14.05.19	14.05.19	1 дн	08.05.19	08.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Чажемто - Колпашево с отпайкой на ПС Новоильинская (С-40)	Да, срок ремонта изменен
ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Чажемто – Колпашево с отпайкой на ПС Новоильинская (С-40)	Ремонт провода, устранение смещения гирлянд изоляторов. С заземлением ЛЭП во всех распределительных устройствах. С установкой ПЗ после ВЧ-заградителя на месте производства работ.	ТР	с отключением	под наведенным напряжением	01:00	5 дн	13.05.19	17.05.19	5 дн	13.05.19	17.05.19		Да
ПС 110 кВ Колпашево	В-110 ВЛ С-57К	Включить В-110 ВЛ С-57К в связи с ремонтными работами на ВЛ 110 кВ Чажемто-Колпашево с отпайкой на ПС Новоильинская (С-40)	ЗРР	без отключения		01:00	5 дн	13.05.19	17.05.19	5 дн	13.05.19	17.05.19		Да
ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Мельниково-110 – Мельниково II цепь (СВ-2)	ЗРР ВЛ 110 кВ Мельниково-110 – Мельниково II цепь (СВ-2) в связи с ремонтными работами на 1 секции 110 кВ ПС 110 кВ Мельниково-110 (СР ШР-110 1 сек ВЛ С-15, ШР-110 1 сек. ВЛ С-18, ШР-110 1 сек ВЛ С-71, ШР-110 1 сек ОВ-110, ШР-110 ТН-110 1сек). Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Мельниково-110 – Мельниково II цепь (СВ-2), остается под напряжением со стороны ПС 220 кВ Мельниково.	ЗРР	без отключения	не в транзите	01:00	1 дн	27.05.19	27.05.19	4 дн	13.05.19	16.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово II цепь (С-16)	Да, срок ремонта изменен
ПС 110 кВ Чилино	СВ-110	Включить СВ-110 ПС 110 кВ Чилино в связи с ремонтными работами на 1 секции 110 кВ ПС 110 кВ Мельниково-110. Запитать от Новосибирской энергосистемы по ВЛ 110 кВ Чилино - Кандаурово (С-21 Чилино - Кандаурово) нагрузку до 7,5 МВт.	СР	без отключения		01:00	1 дн	27.05.19	27.05.19	2 дн	13.05.19	14.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово II цепь (С-16)	Да, срок ремонта изменен
ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово I цепь (С-15)	ЗРР в связи с выполнением ремонтных работ на 1 секции 110 кВ ПС 110 кВ Мельниково-110 (СР ШР-110 1 сек ВЛ С-15, ШР-110 1 сек. ВЛ С-18, ШР-110 1 сек ВЛ С-71, ШР-110 1 сек ОВ-110, ШР-110 ТН-110 1сек). Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово I цепь (С-15), остается под напряжением со стороны ПС 110 кВ Левобережная.	ЗРР	без отключения	не в транзите	01:00	4 дн	27.05.19	30.05.19	4 дн	13.05.19	16.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово II цепь (С-16)	Да, срок ремонта изменен
ПС 110 кВ Бакчар	СВ-110	Включить СВ-110 кВ для выполнения ремонтных работ на 1 секции 110 кВ ПС 110 кВ Мельниково-110	ЗРР	без отключения		01:00				4 дн	13.05.19	16.05.19		Нет
ПС 110 кВ Бройлерная	В-110 ВЛ С-7Б	Включить В-110 ВЛ С-7Б для обеспечения надежного электроснабжения потребителей ПС 110 кВ Бройлерная в связи с проверкой РЗА В-110 кВ С-108 на ПС 110 кВ Бройлерная	ЗРР	без отключения		01:00				5 дн	13.05.19	17.05.19		Нет
ПС 110 кВ Малиновка	ОСШ 110 кВ	Выполнение высоковольтных испытаний ТН-110 кВ ОСШ-110 кВ	ТР	с отключением		01:00	1 дн	13.05.19	13.05.19	1 дн	13.05.19	13.05.19		Да
ПС 110 кВ Мельниково-110	В-110 ВЛ С-15	Выполнение среднего ремонта ШР-110 1 сек. ВЛ С-15	СР	с отключением		01:00	4 дн	27.05.19	30.05.19	4 дн	13.05.19	16.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово II цепь (С-16)	Да, срок ремонта изменен

Объект	Оборудование	Содержание работ	Вид ремонта	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность	Время ремонта. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Перенос сроков ремонта	Учетная в годовом графике
							Годовой. Разрешенное Кемеровским РДУ сроки выполнения ремонтов			Месячный. Разрешенное Кемеровским РДУ сроки выполнения ремонтов				
ПС 110 кВ Мельниково-110	ОВ-110	Выполнение среднего ремонта ШР-110 1 сек. ОВ-110	СР	с отключением		01:00	1 дн	27.05.19	27.05.19	2 дн	13.05.19	14.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово II цепь (С-16)	Да, срок ремонта изменен
ПС 110 кВ Мельниково-110	ТН-110 1 сек	Выполнение среднего ремонта ШР-110 ТН-110 1сек.	СР	с отключением		01:00	4 дн	27.05.19	30.05.19	4 дн	13.05.19	16.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово II цепь (С-16)	Да, срок ремонта изменен
ПС 110 кВ Мельниково-110	I секция 110 кВ	Выполнение среднего ремонта ШР-110 1 сек ВЛ С-15, ШР-110 1 сек. ВЛ С-18, ШР-110 1 сек ВЛ С-71, ШР-110 1 сек ОВ-110, ШР-110 ТН-110 1сек.	СР	с отключением		01:00	4 дн	27.05.19	30.05.19	4 дн	13.05.19	16.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово II цепь (С-16)	Да, срок ремонта изменен
ПС 110 кВ Володино-110	ВЛ 110 кВ Володино – Володино-110 (С-23)	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ С-23 на ПС 110 кВ Володино-110. С заземлением ЛЭП во всех распределительных устройствах. С установкой ПЗ после ВЧ-заградителя на месте производства работ.	ТР	с отключением	под наведенным напряжением	01:00	2 дн	15.05.19	16.05.19	2 дн	15.05.19	16.05.19		Да
ПС 110 кВ Чилино	СВ-110	Выполнение среднего ремонта СВ-110, высоковольтных испытаний вводов 110 кВ СВ-110, проверка РЗА	СР	с отключением		01:00	1 дн	14.05.19	14.05.19	1 дн	15.05.19	15.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Мельниково-110 - Кожевниково (С-18)	Да, срок ремонта изменен
ПС 110 кВ Володино-110	ВЛ 110 кВ Володино-110 – Кривошеино (С-24)	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ С-24 на ПС 110 кВ Володино-110. С заземлением ЛЭП во всех распределительных устройствах. С установкой ПЗ после ВЧ-заградителя на месте производства работ.	ТР	с отключением	под наведенным напряжением	01:00	2 дн	15.05.19	16.05.19	2 дн	15.05.19	16.05.19		Да
ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Коломинские Гривы – Чажемто I цепь (С-28)	Включить В-110 С-28 на ПС 220 кВ Чажемто в связи с поочередным выполнением ремонтных работ на ВЛ 110 кВ Володино-110 - Кривошеино (С-24) и ВЛ 110 кВ Володино - Володино-110 (С-23)	ЗРР	без отключения		01:00	2 дн	15.05.19	16.05.19	2 дн	15.05.19	16.05.19		Да
ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Коломинские Гривы – Чажемто II цепь (С-38)	Включить В-110 С-38 на ПС 220 кВ Чажемто в связи с поочередным выполнением ремонтных работ на ВЛ 110 кВ Володино-110 - Кривошеино (С-24) и ВЛ 110 кВ Володино - Володино-110 (С-23)	ЗРР	без отключения		01:00	2 дн	15.05.19	16.05.19	2 дн	15.05.19	16.05.19		Да
ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Тунгусово – Коломинские Гривы (С-35)	Отключить В-110 ВЛ С-35 на ПС 110 кВ Коломинские Гривы в связи с поочередным выполнением ремонтных работ на ВЛ 110 кВ Володино - Кривошеино (С-24) и ВЛ 110 кВ Володино - Володино-110 (С-23). Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Тунгусово - Коломинские Гривы (С-35), остается под напряжением со стороны ПС 110 кВ Тунгусово.	ЗРР	без отключения	не в транзите	01:00	2 дн	15.05.19	16.05.19	2 дн	15.05.19	16.05.19		Да
ПС 110 кВ Володино-110	секция 110 кВ	Выполнение текущего ремонта ЛР-110 ВЛ С-24, ЛР-110 ВЛ С-23 (поочередно) С переводом питания 2 секции 10 кВ, ТСН от фидера 10 кВ ВН-19 ПС 220 кВ Володино. С отключением СВ-110 ПС 110 кВ Кривошеино на время производства переключений по заявке.	ТР	с отключением		01:00	2 дн	15.05.19	16.05.19	2 дн	15.05.19	16.05.19		Да
ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Мельниково-110 – Мельниково I цепь (СВ-1)	ЗРР ВЛ 110 кВ Мельниково-110 – Мельниково I цепь (СВ-1) в связи с ремонтными работами на 2 секции 110 кВ ПС 110 кВ Мельниково-110 (СР ШР-110 2 сек. ОВ-110, ШР-110 ТН-110 2 сек.). После завершения работ на 1 секции 110 кВ. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Мельниково-110 – Мельниково I цепь (СВ-1), остается под напряжением со стороны ПС 220 кВ Мельниково.	ЗРР	без отключения	не в транзите	01:00	2 дн	30.05.19	31.05.19	2 дн	16.05.19	17.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово II цепь (С-16)	Да, срок ремонта изменен
ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово II цепь (С-16)	ЗРР ВЛ 110 кВ Левобережная - Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово II цепь (С-16) в связи с ремонтными работами на 2 секции 110 кВ ПС 110 кВ Мельниково-110 (СР ШР-110 2 сек. ОВ-110, ШР-110 ТН-110 2 сек.). После завершения работ на 1 секции 110 кВ. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Левобережная - Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово II цепь (С-16), остается под напряжением со стороны ПС 110 кВ Левобережная.	ЗРР	без отключения	не в транзите	01:00	2 дн	30.05.19	31.05.19	2 дн	16.05.19	17.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово II цепь (С-16)	Да, срок ремонта изменен

Объект	Оборудование	Содержание работ	Вид ремонта	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность	Время ремонта.	Время ремонта.	Время ремонта.	Время	Время	Время	Перенос сроков ремонта	Учетная в годовом графике
							Длительность	Начало	Конец	ремонта.	ремонта.	ремонта.		
							Годовой. Разрешенное Кемеровским РДУ сроки выполнения ремонтов			Месячный. Разрешенное Кемеровским РДУ сроки выполнения ремонтов				
ПС 110 кВ Мельниково-110	ОВ-110	Выполнение среднего ремонта ШПР-110 2 сек. ОВ-110. После завершения работ на 1 секции 110 кВ.	СР	с отключением		01:00	2 дн	30.05.19	31.05.19	2 дн	16.05.19	17.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово II цепь (С-16)	Да, срок ремонта изменен
ПС 110 кВ Мельниково-110	ТН-110 2 сек	Выполнение среднего ремонта ШПР-110 ТН-110 2сек	СР	с отключением		01:00	2 дн	30.05.19	31.05.19	2 дн	16.05.19	17.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово II цепь (С-16)	Да, срок ремонта изменен
ПС 110 кВ Мельниково-110	2 секция 110 кВ	Выполнение среднего ремонта ШПР-110 2 сек. ОВ-110, ШПР-110 ТН-110 2 сек. После завершения работ на 1 секции 110 кВ.	СР	с отключением		01:00	2 дн	30.05.19	31.05.19	2 дн	16.05.19	17.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово II цепь (С-16)	Да, срок ремонта изменен
ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Асино – Асино-110 II цепь (С-69)	ЗРР в связи с ремонтными работами на ПС 110 кВ Асино (замена ввода В-110 ВЛ С-69). Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Асино – Асино-110 II цепь (С-69), остается под напряжением со стороны ПС 220 кВ Асино.	ЗРР	без отключения	не в транзите	01:00	5 дн	20.05.19	24.05.19	5 дн	20.05.19	24.05.19		Да
ПС 110 кВ Асино-110	В-110 ВЛ С-69	Замена ввода В-110 ВЛ С-69	ТР	без отключения	не в транзите	01:00	5 дн	20.05.19	24.05.19	5 дн	20.05.19	24.05.19		Да
ПС 110 кВ Колпашево	В-110 ВЛ С-57К	Включить В-110 С-57К в связи с ремонтными работами на ПС 110 кВ Комсомольская (ТР ШПР-110 Т-1)	ЗРР	без отключения		01:00	2 дн	20.05.19	21.05.19	2 дн	20.05.19	21.05.19		Да
ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Маркелово – Плотниково (С-42)	ЗРР ВЛ 110 кВ Маркелово – Плотниково (С-42) в связи с выполнением ремонтных работ на ПС 110 кВ Плотниково. (ТР КЗ-110 Т-1, в/в испытания ТН-110 кВ 1 сек., ТН-110 кВ 2 сек., проверка РЗА). Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Маркелово – Плотниково (С-42), остается под напряжением со стороны ПС 110 кВ Маркелово.	ЗРР	без отключения	не в транзите	01:00	3 дн	14.05.19	16.05.19	3 дн	20.05.19	22.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 1 секция 110 кВ ПС 110 кВ Мельниково-110	Да, срок ремонта изменен
ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Плотниково – Поротниково (С-43)	ЗРР ВЛ 110 кВ Плотниково – Поротниково (С-43) в связи с выполнением ремонтных работ на ПС 110 кВ Плотниково. (ТР КЗ-110 Т-1, высоковольтных испытаний ТН-110 кВ 1 сек., проверка РЗА). Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Плотниково – Поротниково (С-43), остается под напряжением со стороны ПС 110 кВ Поротниково.	ЗРР	без отключения	не в транзите	01:00	2 дн	14.05.19	15.05.19	2 дн	20.05.19	21.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 1 секция 110 кВ ПС 110 кВ Мельниково-110	Да, срок ремонта изменен
ПС 110 кВ Бакчар	СВ-110	Включить СВ-110 кВ для выполнения ремонтных работ на ПС 110 кВ Плотниково	ЗРР	без отключения		01:00	3 дн	14.05.19	16.05.19	3 дн	20.05.19	22.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 1 секция 110 кВ ПС 110 кВ Мельниково-110	Да, срок ремонта изменен
ПС 110 кВ Бройлерная	В-110 ВЛ С-7	Включить В-110 ВЛ С-7Б для обеспечения надежного электроснабжения потребителей ПС 110 кВ Бройлерная в связи с проверкой РЗА В-110 кВ С-108 на ПС 110 кВ Бройлерная	ЗРР	без отключения		01:00				5 дн	20.05.19	24.05.19		Нет
ПС 110 кВ Плотниково	1 секция 110 кВ	Выполнение текущего ремонта КЗ-110 Т-1, высоковольтных испытаний ТН-110 кВ 1 сек., проверка РЗА. С погашением потребителей (социально-значимые объекты от РИСЭ).	ТР	с отключением		01:00	2 дн	14.05.19	15.05.19	2 дн	20.05.19	21.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 1 секция 110 кВ ПС 110 кВ Мельниково-110	Да, срок ремонта изменен
ПС 110 кВ Плотниково	СВ-110	Отключить СВ-110 кВ для выполнения ремонтных работ на 1 секции 110 кВ, 2 секции 110 кВ ПС 110 кВ Плотниково и проверки РЗА СВ-110	ВПр	с отключением		01:00	3 дн	14.05.19	16.05.19	3 дн	20.05.19	22.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 1 секция 110 кВ ПС 110 кВ Мельниково-110	Да, срок ремонта изменен
ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Асино – Комсомольская с отпайкой на ПС Первомайская (С-52)	ЗРР в связи с ремонтными работами на на ПС 110 кВ Комсомольская (ТР ШПР-110 Т-1). Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Асино - Комсомольское с отпайкой на ПС Первомайское (С-52), остается под напряжением со стороны ПС 220 кВ Асино.	ЗРР	без отключения	не в транзите	01:00	2 дн	20.05.19	21.05.19	2 дн	20.05.19	21.05.19		Да
ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Комсомольская – Улу-Юл (С-53)	ЗРР в связи с ремонтными работами на ПС 110 кВ Комсомольская (ТР ШПР-110 Т-1). Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Комсомольская – Улу-Юл (С-53), остается под напряжением со стороны ПС 110 кВ Улу-Юл.	ЗРР	без отключения	не в транзите	01:00	2 дн	20.05.19	21.05.19	2 дн	20.05.19	21.05.19		Да

Объект	Оборудование	Содержание работ	Вид ремонта	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность	Время ремонта. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Перенос сроков ремонта	Учтенная в годовом графике
							Годовой. Разрешенное Кемеровским РДУ сроки выполнения ремонтов			Месячный. Разрешенное Кемеровским РДУ сроки выполнения ремонтов				
ПС 110 кВ Комсомольская	секция 110 кВ	Текущий ремонт ШП-110 Т-1. Электроснабжение потребителей по ВЛ 10 кВ СГ-4 от ПС 35кВ Сергеево. На время операций отключить В-110 ВЛ С-52 ПС 220 кВ Асино-220 и В-110 ВЛ С-54 ПС 110 кВ Сайга.	ТР	с отключением		01:00	2 дн	20.05.19	21.05.19	2 дн	20.05.19	21.05.19		Да
ПС 110 кВ Плотниково	2 секция 110 кВ	Выполнение высоковольтных испытаний ТН-110 кВ 2 сек., проверка РЗА	ВПр	с отключением		01:00	2 дн	15.05.19	16.05.19	2 дн	21.05.19	22.05.19	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 1 секция 110 кВ ПС 110 кВ Мельниково-110	Да, срок ремонта изменен
ПС 110 кВ Чилино	ТН-110 1 сек.	Выполнение высоковольтных испытаний РВС-110 1 сек.	ТР	с отключением		01:00	1 дн	21.05.19	21.05.19	1 дн	21.05.19	21.05.19		Да
ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Коломинские Гривы – Чажемто II цепь (С-38)	Замена изоляторов. С заземлением ЛЭП во всех распределительных устройствах. С установкой ПЗ после ВЧ-заградителя на месте производства работ.	ТР	с отключением	под наведенным напряжением	01:00	1 дн	23.05.19	23.05.19	1 дн	23.05.19	23.05.19		Да
ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово II цепь (С-16)	ЗРР ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 отпайкой на ПС Рыбалово II цепь (С-16) в связи с ремонтными работами на ПС 110 кВ Левобережная (ТР В-110 С-16, проверка РЗА В-110 С-16). Одностороннее отключение Левобережная – Мельниково-110 отпайкой на ПС Рыбалово II цепь (С-16), остается под напряжением со стороны ПС 110 кВ Мельниково-110.	ЗРР	без отключения	не в транзите	01:00	5 дн	27.05.19	31.05.19	5 дн	27.05.19	31.05.19		Да
ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Мельниково-110 – Кожевниково (С-18)	ЗРР в связи с ремонтными работами на на 1 секции 110 кВ ПС 110 кВ Мельниково-110 (СР ШП-110 1 сек ВЛ С-15, ШП-110 1 сек. ВЛ С-18, ШП-110 1 сек ВЛ С-71, ШП-110 1 сек ОВ-110, ШП-110 ТН-110 1сек). Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Мельниково-110 – Кожевниково (С-18), остается под напряжением со стороны ПС 110 кВ Кожевниково.	ЗРР	без отключения	не в транзите	01:00	1 дн	27.05.19	27.05.19	2 дн	27.05.19	28.05.19		Да, срок ремонта изменен
ПС 110 кВ Бройлерная	ОВ-110	Проверка РЗА ОВ-110	ВПр	с отключением		01:00	5 дн	27.05.19	31.05.19	5 дн	27.05.19	31.05.19		Да
ПС 110 кВ Левобережная	В-110 ВЛ С-16	Выполнение текущего ремонта В-110 С-16, проверка РЗА В-110 С-16	ТР	с отключением		01:00	5 дн	27.05.19	31.05.19	5 дн	27.05.19	31.05.19		Да
ПС 110 кВ Мельниково-110	В-110 ВЛ С-18	Выполнение среднего ремонта ШП-110 1 сек. ВЛ С-18	СР	с отключением		01:00	4 дн	27.05.19	30.05.19	2 дн	27.05.19	28.05.19		Да, срок ремонта изменен
ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Томская ГРЭС-2 – Восточная II цепь (С-1)	Подрезка деревьев. С заземлением ЛЭП во всех распределительных устройствах. С установкой ПЗ после ВЧ-заградителя на месте производства работ. В пределах срока заявки срок аварийной готовности не изменяется.	БВР	с отключением	под наведенным напряжением	01:00				2 дн	27.05.19	28.05.19	Перенос сроков ремонта для исключения ограничения Томской ГРЭС-2 в период ремонта АТ-1 ПС 500 кВ Томская	Нет
ПС 110 кВ Мельниково-110	В-110 ВЛ С-18	После завершения ремонтных работ на ШП-110 1 сек. ОВ-110, ШП-110 1 сек. ВЛ С-18 перевести В-110 ВЛ С-18 на ОВ-110 (с переводом ОВ-110 на 2 секцию 110 кВ)	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	4 дн	27.05.19	30.05.19	3 дн	28.05.19	30.05.19		Да, срок ремонта изменен
ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово II цепь (С-16)	Замена изоляторов, выправка опор. С заземлением ЛЭП во всех распределительных устройствах. С установкой ПЗ после ВЧ-заградителя на месте производства работ.	ТР	с отключением	под наведенным напряжением	01:00	2 дн	27.05.19	28.05.19	2 дн	30.05.19	31.05.19		Да, срок ремонта изменен