

Отчет о вводах/выводах объектов по ОАО "ТРК"
за 2011 год



Утверждаю:
Управляющий директор –
Петров О.В.
« » 2012 года
МП

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		план*		факт		план*		факт	
		MBA	КМ	MBA	КМ	MBA	КМ	MBA	КМ
1	ИТОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
		2,5	20,9	4,7	42,6	1,1	20,4	1,9	30,1
1	Реконструкция ВЛ-35-80-81 Октябрьская-Богашево с устройством отпайки к ПС 110/35/10 Научная								
2	Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с заменой КТП-10/0,4кВ с. Тимирязево (ул. Ленина)	0,4	4,2		4,6		4,2		4,6
3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Томскому, Асиновскому районам с заменой опор, провода на СИП и монтаж КТП			0,4		0,3		0,3	
4	Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ (фид. А-31, ТП А-31-13-ТП А-31-9) г. Асино с заменой опор, провода на СИП и монтаж КТП	0,3	3,7	1,8	11,2			0,4	3,5
5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 10/0,4 п. Лучаново с заменой неизолированного провода на СИП, монтаж КТП с подходами ВЛ-10 кВ	0,3	1,7	0,3	3,7		3,7	0,3	3,7
6	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП В-40-4 с заменой опор, провода на СИП и монтаж КТП п. Причулымский	1,1	8,9	1,1	10,5	0,6	8,9	0,6	8,8
7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Плотниково Бахдарский РЭС с заменой опор, провода на СИП и КТП	0,3	2,0	0,4	2,0	0,3	2,0	0,3	2,0
8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода на СИП (п. Вершинино ф. В-6-1)				4,5				4,5
9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. М-Михайловка с заменой голого провода на СИП, монтаж КТП			0,3	4,0			0,1	2,0
10	Строительство ВЛ-0,4кВ с Мельниково с установкой КТП	0,3	0,6	0,3	0,6				

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

(подпись)

30	Реконструкция здания РПБ Кривошеинского РЭС	0,0	0,0	2012	2012	+	не требуется	не требуется	не требуется
31	Реконструкция административного здания пр. Кирова, д.36 (2, 3 этаж, лестничные пролеты)	0,0	0,0	2012	2012	+	не требуется	не требуется	не требуется
32	Реконструкция гаража РПБ ЦЭС (ворота, кровля)	0,0	0,0	2012	2012	+	не требуется	не требуется	не требуется
33	Реконструкция учебного полигона	0,0	0,0	2012	2012	+	не требуется	не требуется	не требуется
34	Монтаж охранной сигнализации "Мираж" РПБ Парбельского РЭС, РПБ Стрележского РЭС, ПС "Большедорохово", ПС "Михайловка", РПБ Рыбаловского РЭС, ПС "Улу-Юл"	0,0	0,0	2010	2012	+	не требуется	не требуется	не требуется
35	Реконструкция ограждения ПС "Октябрьская"	0,0	0,0	2011	2011	+	не требуется	не требуется	не требуется
36	Реконструкция ограждения ПС "Центральная"	0,0	0,0	2011	2011	+	не требуется	не требуется	не требуется
37	Реконструкция ограждения ПС "Южная"	0,0	0,0	2011	2011	+	не требуется	не требуется	не требуется
38	Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Александровская	0,0	0,0	2011	2011	+	не требуется	не требуется	не требуется
39	Строительство ВЛ-10 кВ Завьялово-Старо-Югино Каргасокского района	0,0	25,5	2011	2012	+	+	+	+
40	Строительство ВЛ-10/0,4 кВ в п. Светлый	0,0	0,0	2011	2012	+	-	-	-
41	Строительство ПС 110/6 кВ "Московский тракт" 2х25 МВА с подходами ЛЭП 110 кВ	50,0	0,0	2010	2012	+	+	+	+
42	АИИС КУЭ розничного рынка	0,0	0,0	2011	2012	+	не требуется	не требуется	не требуется
43	Строительство модульного здания РПБ Александровского СУ- с. Александрово	0,0	0,0	2010	2012	+	-	-	-