

Сведения о техническом состоянии электрических сетей 0,4кВ ПАО "ТРК" за май 2017 года

Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Питающая подстанция	Диспетчерское наименование фидера	Дисп.наим. ТП	№ фидера 0,4кВ	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	срок исполнения мероприятия
						Откл.	Вкл.			
1	Тегульдеский	Тегульдет	Т-11	Т-11-9	ф.2	02.05.17 14:20	02.05.17 15:40	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Т-11-9	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Т-11-9.	22.05.2017
2	Тегульдеский	Тегульдет	Т-11	Т-11-11	ф.2	03.05.17 14:20	03.05.17 16:25	Изолятор штыревой	Произведена замена разрушенного изолятора на опоре	19.06.2017
3	Центральный	Воронино	ВО-8	ВО-8-1	ф.1	03.05.17 20:00	03.05.17 20:42	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ВО-8-1	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ВО-8-1.	24.05.2017
4	Тегульдеский	Тегульдет	Т-11	Т-11-9	ф.2	04.05.17 14:11	04.05.17 15:50	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Т-11-9	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Т-11-9.	26.05.2017
5	Молчановский	Могочино	МГ-1	МГ-1-2	ф.4	04.05.17 15:38	04.05.17 19:24	Постороннее лицо	Составлен акт о нарушении охранной зоны ВЛ, направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	23.05.2017
6	Шегарский	Мельниково	МЛ-4	МЛ-4-5	ф.2	06.05.17 12:55	06.05.17 14:47	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП МЛ-4-5	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП МЛ-4-5.	24.05.2017
7	Шегарский	Победа	ПБ-3	ПБ-3-6	ф.3	06.05.17 12:55	06.05.17 13:20	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП ПБ-3-6	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП ПБ-3-6.	24.06.2017
8	Шегарский	Гусево	ГС-17	ГС-17-9	ф.1	06.05.17 15:45	06.05.17 17:50	Ветка на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ГС-17-9	Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ГС-17-9.	25.05.2017
9	Тегульдеский	Тегульдет	Т-14	Т-14-7	ф.1	06.05.17 16:47	06.05.17 18:37	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Т-14-7	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Т-14-7 в пролёте опор №6-8.	19.06.2017
10	Асиновский	Асино	А-31	А-31-15	ф.1	06.05.17 17:30	06.05.17 18:10	Ветка на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП А-31-15	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП А31-15 на предмет выявления боковых веток деревьев, угрожающие падением. Произведена их подрезка.	31.05.2017
11	Шегарский	Бабарыкино	БА-11	БА-11-2	ф.1	07.05.17 5:35	07.05.17 12:58	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП БА-11-2	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП БА-11-2.	24.05.2017
12	Тегульдеский	Тегульдет	Т-14	Т-14-3	ф.3	07.05.17 9:30	07.05.17 10:49	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП Т-14-3	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП Т-14-3.	25.05.2017
13	Первомайский	Новомаринка	НМ-3	НМ-3-7	ф.1	07.05.17 10:50	07.05.17 12:05	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП НМ-3-7	Произведена регулировка стрелы провеса ф.1 от ТП НМ-3-7.	19.06.2017
14	Тегульдеский	Тегульдет	Т-7	Т-7-4	ф.1	07.05.17 12:00	07.05.17 12:17	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Т-7-4	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Т-7-4.	26.05.2017
15	Кривошеинский	Кривошеино	КР-11	КР-11-3	ф.1	08.05.17 10:20	08.05.17 12:00	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП КР-11-3	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП КР-11-3.	24.05.2017
16	Кривошеинский	Кривошеино	КР-3	КР-3-15	ф.1	08.05.17 10:20	08.05.17 11:45	Дерево на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП КР-3-15	Произведена внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП КР-3-15 на предмет выявления деревьев, угрожающие падением на провода. Произведена их вырубка.	25.05.2017
17	Кривошеинский	Кривошеино	КР-7	КР-7-3	ф.1	08.05.17 10:30	08.05.17 11:50	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП КР-7-3	Произведена восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП КР-7-3	23.05.2017
18	Кривошеинский	Кривошеино	КР-8	КР-8-2	ф.1	08.05.17 10:50	08.05.17 12:20	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП КР-8-2	Произведена регулировка стрелы провеса ф.1 от ТП КР-8-2.	24.05.2017
19	Кривошеинский	Кривошеино	КР-3	КР-3-2	ф.2	08.05.17 11:20	08.05.17 12:10	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП КР-3-2	Произведена восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП КР-3-2.	23.05.2017
20	Кривошеинский	Кривошеино	КР-3	КР-3-3	ф.1	08.05.17 11:30	08.05.17 12:50	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП КР-3-3	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП КР-3-3.	23.05.2017
21	Кривошеинский	Кривошеино	КР-3	КР-3-3	ф.5	08.05.17 11:40	08.05.17 13:10	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП КР-3-3	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП КР-3-3.	23.05.2017
22	Первомайский	Комсомольская	Л-4	Л-4-6	ф.3	08.05.17 11:45	08.05.17 13:05	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП Л-4-6	Произведена регулировка стрелы провеса ф.3 от ТП Л-4-6.	25.05.2017
23	Асиновский	Асино	А-24	А-24-5	ф.3	08.05.17 13:10	08.05.17 14:33	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП А-24-5	Произведена регулировка стрелы провеса ф.3 от ТП А-24-5.	25.05.2017
24	Первомайский	Комсомольская	Л-4	Л-4-9	ф.2	08.05.17 13:20	08.05.17 14:15	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Л-4-9	Произведена регулировка стрелы провеса ф.3 от ТП Л-4-9.	24.05.2017
25	Асиновский	Асино	А-32	А-32-5	ф.2	08.05.17 13:52	08.05.17 14:45	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП А-32-5	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП А-32-5.	25.05.2017
26	Молчановский	Тунгусово	ТГ-14	ТГ-14-8	ф.1	08.05.17 14:00	08.05.17 15:00	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ТГ-14-8	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ТГ-14-8.	23.05.2017
27	Первомайский	Комсомольская	Л-4	Л-4-6	ф.2	08.05.17 14:25	08.05.17 15:28	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Л-4-6	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Л-4-6.	24.05.2017
28	Чаинский	Усть Бакчар	УБ-1012	УБ-1012-4	ф.2	08.05.17 14:27	08.05.17 14:43	Дерево на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП УБ-1012-4	Снято дерева с проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП ПД-1010-2.	08.05.2017
29	Чаинский	Коломинские Гривы	КГ-1004	КГ-1004-15	ф.3	08.05.17 15:28	08.05.17 16:40	Опора (падение)	Произведена замена опоры №10 и н/в вставок ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП КГ-1004-15.	08.05.2017
30	Первомайский	Комсомольская	Л-4	Л-4-9	ф.2	08.05.17 15:33	08.05.17 16:10	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Л-4-9	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Л-4-9.	23.05.2017

31	Первомайский	Комсомольская	Л-2	Л-2-12	ф.1	08.05.17 16:15	08.05.17 17:00	Схлёт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Л-2-12	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Л-2-12.	22.05.2017
32	Первомайский	Комсомольская	Л-2	Л-2-12	ф.3	08.05.17 17:15	08.05.17 18:08	Схлёт провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП Л-2-12	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП Л-2-12.	23.05.2017
33	Чайковский	Подгорное	П-1007	П-1007-6	ф.2	08.05.17 18:13	08.05.17 18:32	Схлёт провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП П-1007-6	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП П-1007-6.	08.05.2017
34	Первомайский	Первомайская	П-1	П-1-6	ф.1	08.05.17 18:20	08.05.17 19:50	Схлёт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП П-1-6	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП П-1-6.	24.05.2017
35	Асиновский	Асино	А-31	А-31-18	ф.3	08.05.17 18:22	08.05.17 18:25	Схлёт провода ф.3 ВЛ-0,4 кВ А-31-18	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП А-31-18.	26.05.2017
36	Чайковский	Подгорное	П-1006	П-1006-22	ф.1	08.05.17 19:37	08.05.17 19:51	Схлёт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП П-1006-22	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП П-1006-22.	08.05.2017
37	Молчановский	Молчаново	МЧ-9	МЧ-9-1	ф.4	08.05.17 19:40	08.05.17 21:40	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП МЧ-9-4	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП МЧ-9-1.	23.06.2017
38	Молчановский	Молчаново	МЧ-1	МЧ-1-10	ф.2	08.05.17 20:00	08.05.17 21:50	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП МЧ-1-10	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП МЧ-1-10.	24.06.2017
39	Первомайский	Комсомольская	Л-4	Л-4-6	ф.2	08.05.17 20:20	08.05.17 21:10	Схлёт провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Л-4-6	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Л-4-6.	26.05.2017
40	Первомайский	Первомайская	П-1	П-1-8	ф.1	08.05.17 20:35	08.05.17 21:30	Схлёт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП П-1-8	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП П-1-8.	26.05.2017
41	Асиновский	Асино	А-24	А-24-11	ф.1	09.05.17 3:00	09.05.17 3:24	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП А-24-11	Произведен восстановительный ремонт провода 0,4 кВ ф.1 от ТП А-24-11.	29.05.2017
42	Асиновский	Асино	А-25	А-25-7	ф.2	09.05.17 3:30	09.05.17 3:43	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП А-25-7	Произведен восстановительный ремонт провода ф.2 от ТП А-25-7.	19.06.2017
43	Шегарский	Победа	ПБ-5	ПБ-5-33	ф.1	09.05.17 9:00	09.05.17 10:19	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПБ-5-33	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПБ-5-33.	24.05.2017
44	Первомайский	Комсомольская	Л-2	Л-2-12	ф.3	09.05.17 9:15	09.05.17 10:45	Схлёт провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП Л-2-12	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП Л-2-12.	26.05.2017
45	Молчановский	Могочино	МГ-1	МГ-1-4	ф.2	09.05.17 11:30	09.05.17 12:50	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП МГ-1-4	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП МГ-1-4.	24.05.2017
46	Первомайский	Комсомольская	Л-2	Л-2-12	ф.1	09.05.17 13:15	09.05.17 14:50	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Л-2-12	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Л-2-12.	30.05.2017
47	Рыбаловский	Петрово	ПО-9	ПО-9-3	ф.1	09.05.17 13:25	09.05.17 15:10	Схлёт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПО-9-3	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПО-9-3.	25.05.2017
48	Шегарский	Гусево	ГС-8	ГС-8-2	ф.3	09.05.17 15:00	09.05.17 17:37	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП ГС-8-2	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП ГС-8-2.	25.05.2017
49	Шегарский	Победа	ПБ-5	ПБ-5-33	ф.2	09.05.17 15:30	09.05.17 21:25	Схлёт провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП ПБ-5-33	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП ПБ-5-33.	24.05.2017
50	Первомайский	Комсомольская	Л-2	Л-2-12	ф.1	09.05.17 16:45	09.05.17 17:00	Схлёт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Л-2-12	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Л-2-12.	26.05.2017
51	Шегарский	Монастырка	МС-2	МС-2-7	ф.1	09.05.17 18:25	09.05.17 18:50	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МС-2-7	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МС-2-7.	24.05.2017
52	Молчановский	Могочино	МГ-1	МГ-1-2	ф.3	09.05.17 17:40	09.05.17 19:06	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП МГ-1-2	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП МГ-1-2.	24.05.2017
53	Шегарский	Гусево	ГС-9	ГС-9-9	ф.2	10.05.17 19:00	11.05.17 16:13	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП ГС-9-9	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП ГС-9-9.	24.05.2017
54	Кривошеинский	Красный Яр	КЯ-11	КЯ-11-5	ф.1	10.05.17 20:30	10.05.17 22:20	Постороннее лицо	Составить акт о нарушении охранной зоны, направить его в СЭБ ПАО "ТРК".	23.05.2017
55	Шегарский	Малобрагино	МБ-6	МБ-6-3	ф.1	11.05.17 16:00	11.05.17 20:30	Схлёт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МБ-6-3	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МБ-6-3.	24.05.2017
56	Шегарский	Маркелово	МР-8	МР-8-5	ф.1	13.05.17 11:25	13.05.17 14:15	Схлёт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МР-8-5	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МР-8-5.	24.05.2017
57	Богашевский	Калтай	Г-6	Г-6-6	ф.2	14.05.17 16:49	14.05.17 17:59	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Г-6-6	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Г-6-6.	24.05.2017
58	Богашевский	Вершинино	В-7	В-7-9	ф.1	17.05.17 19:40	17.05.17 20:12	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП В-7-9	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП В-7-9.	25.05.2017
59	Кожевниковский	Кожевниково	КЖ-3	КЖ-3-4	ф.4	20.05.17 16:00	20.05.17 18:05	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП КЖ-3-4	Произведен восстановительный ремонт провода 0,4 кВ ф.4 от ТП КЖ-3-4.	30.05.2017
60	Кожевниковский	Кожевниково	КЖ-2	КЖ-2-5	ф.4	09.05.17 18:05	09.05.17 18:30	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП КЖ-2-5	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП КЖ-2-5.	30.05.2017
61	Кожевниковский	Кожевниково	КЖ-6	КЖ-6-2	ф.1	09.05.17 11:50	09.05.17 12:48	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП КЖ-6-2	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП КЖ-6-2.	30.05.2017
62	Кожевниковский	Кожевниково	КЖ-7	КЖ-7-8	ф.1	09.05.17 8:15	09.05.17 8:52	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП КЖ-7-8	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП КЖ-7-8.	30.05.2017
63	Каргасокский	Каргасок	КР-1018	КР-1018-3	ф.3	20.05.17 10:13	20.05.17 10:41	Отключение ВА ф. №3 в результате ДТП.	Составлен акт о нарушении охранной зоны и направлен в СЭБ ПАО "ТРК"	20.05.2017
64	Парабельский	Парабель-220	ПР-1002	ПР-1002-9	ф.1	22.05.17 19:54	22.05.17 20:01	Схлёт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1002-9	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1002-9.	22.05.2017
65	Парабельский	Парабель-220	ПР-1024	ПР-1024-12	ф.1	22.05.17 20:21	22.05.17 20:24	Схлёт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1024-12	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1024-12.	22.05.2017
66	Парабельский	Парабель-220	ПР-1011	ПР-1011-3	ф.1	24.05.17 11:34	24.05.17 11:37	Схлёт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1011-3	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1011-3.	24.05.2017

67	Колпашевский	Колпашево	Т-1013	Т-1013-12	ф.1	24.05.17 17:08	24.05.17 18:28	Ремонт опоры ВЛ-0,4кВ.	Произведена выправка опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 Т-1013-12.	24.05.2017
68	Парабельский	Парабель-220	ПР-1012	ПР-1012-22	ф.1	26.05.17 9:00	26.05.17 10:03	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1012-22	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1012-22.	26.05.2017
69	Шегарский	Гусево	ГС-8	ГС-8-5	ф.1	26.05.17 19:25	26.05.17 21:10	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ГС-8-5	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ГС-8-5.	30.05.2017
70	Каргасокский	Каргасок	КР-1018	КР-1018-3	ф.1	27.05.17 22:14	27.05.17 22:52	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП КР-1018-3	Произведена восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП КР-1018-3.	27.05.2017
71	Парабельский	Парабель-220	ПР-1011	ПР-1011-6	ф.2	28.05.17 22:34	28.05.17 23:14	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП ПР-1011-6	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП ПР-1011-6.	28.05.2017
72	Парабельский	Парабель-220	ПР-1011	ПР-1011-3	ф.1	29.05.17 16:50	29.05.17 17:53	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1011-3	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1011-3.	29.05.2017
73	Парабельский	Парабель-220	ПР-1011	ПР-1011-6	ф.2	30.05.17 20:20	30.05.17 20:49	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ПР-1011-6	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП ПР-1011-6.	30.05.2017
74	Рыбаловский	Левобережная	Л-13	Л-13-5	ф.1	31.05.17 15:29	31.05.17 16:18	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Л-13-5	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Л-13-5.	06.06.2017

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 5,517 тыс.кВтч