

Сведения о техническом состоянии электрических сетей 0,4кВ ПАО "ТРК" за сентябрь 2017 года

Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Питающая подстанция	Диспетчерское наименование фидера	Дисп.наим. ТП	№ фидера 0,4кВ	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	срок исполнения мероприятия
						Откл	Вкл			
1	Белоярский	Белый Яр	БЯ-13	БЯ-13-2	ф.1	03.09.17 8:20	03.09.17 10:15	Наезд на опору №14 сторонним лицом	Произведен восстановительный ремонт опоры №14 ф.1 от ТП БЯ-13-2.	26.10.2017
2	Шегарский	Маркелово	МР-8	МР-8-1	ф.2	03.09.17 18:00	03.09.17 20:40	Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ ф.2 в пролёте опор №15/5-15/6	Произведена регулировка стрелы провеса провода ВЛ ф.2 от ТП МР-8-1.	26.09.2017
3	Шегарский	Баткат	БТ-1	БТ-1-2	ф.2	08.09.17 19:00	08.09.17 21:50	Причина отключения не выявлена	Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП БТ-1-2 на предмет выявления причин отключения.	26.09.2017
4	Парабельский	Парабель	ПР-1013	ПР-1013-5	ф.2	12.09.17 16:35	12.09.17 19:42	обрыв вязки провода ВЛ 0,4 кВ в пролетах опор №4-11	Произведено восстановление вязки провода ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП ПР-1013-5.	12.09.2017
5	Шегарский	Мельниково 110	МЛ-4	МЛ-4-13	ф.2	12.09.17 20:20	12.09.17 20:48	Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ ф.2	Произведена регулировка стрелы провеса провода ВЛ ф.2 от ТП МЛ-4-13.	27.09.2017
6	Шегарский	Бабарыкино	БА-2	БА-2-10	ф.2	13.09.17 20:00	13.09.17 21:06	Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ ф.2	Произведена регулировка стрелы провеса провода ВЛ ф.2 от ТП БА-2-10.	26.10.2017
7	Шегарский	Баткат	БТ-1	БТ-1-2	ф.1	16.09.17 9:10	16.09.17 10:50	Причина отключения не выявлена	Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП БТ-1-2.	28.09.2017
8	Александровский	Александрово	А-1008	А-1008-2	ф.4	17.09.17 10:40	17.09.17 12:25	Обрыв вязки провода ВЛ 0,4 кВ на опоре №1	Произведено восстановление вязки провода ВЛ-0,4кВ ф.4 на опоре №1 ТП А-1008-2	27.09.2017
9	Парабельский	Парабель	ПР-1013	ПР-1013-1	ф.2	20.09.17 9:06	20.09.17 11:31	Обрыв вязки провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №13-14	Произведено восстановление вязки провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП ПР-1013-1.	17.09.2017
10	Шегарский	Бабарыкино	БА-2	БА-2-10	ф.1	21.09.17 20:50	21.09.17 22:10	Причина отключения не выявлена	Произведено восстановление вязки провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП БА-2-10.	20.09.2017

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 0,249 тыс.кВтч