

Сведения о техническом состоянии электрических сетей ПАО "ТРК" за январь 2017 года

Технологические нарушения в электрических сетях 6-110кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Диспетчерское наименование	Подстанция	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	срок исполнения мероприятия
				Откл	Вкл			
1	Первомайский	СГ-8	Сергеево	01.01.17 22:25	01.01.17 23:10	Схлест проводов ВЛ на опоре №65	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ, произведена перетяжка проводов ВЛ.	04.01.2017
2	Белоярский	БЯ-2	Белый Яр	04.01.17 4:46	04.01.17 7:08	Повреждение двух изоляторов на опорах №187, 257	Произведена замена штыревых изоляторов на опорах №187, 257.	07.01.2017
3	Шегарский	БТ-7	Баткат	04.01.17 8:20	04.01.17 9:50	В пролете опор №30-31 дерево повалено бобрами	1. Произведена регулировка стрел провеса провода в пролетах опор 29-32 ВЛ-10 кВ ф.БТ-7. 2. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.БТ-7 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, на участке ВЛ, где возможно обитание бобров.	07.01.2017 01.02.2017
4	Молчановский	МЧ-2	Молчаново	20.01.17 14:12	20.01.17 14:12	Обрыв провода ВЛ фазы "С" в пролете опор №1-2 сторонней техникой	1. Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ в пролете опор №1-2. 2. Составлен акт нарушения охранной зоны ВЛ и направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	25.01.2017
5	СВЛ	3527	Восточная	23.01.17 19:24	23.01.17 20:08	Обрыв проводов ВЛ сторонней техникой в пролете опор №40-43	1. Проведена послеаварийная проверка устройств РЗА ПС 35кВ Кузовлево. 2. Произведен восстановительный ремонт проводов ВЛ 35кВ Восточная - Спутник с отпайками (3527) в пролетах опор №39-45. 3. Произведено измерение расстояния от провода ВЛ до поверхности дороги в пролете опор №41-42 ВЛ 35кВ Восточная - Спутник с отпайками (3527) в месте пересечения с автодорогой после ремонта проводов. 4. Проведено внеплановое измерение расстояния от провода ВЛ до поверхности дороги в пролете опор №41-42 ВЛ 35кВ Восточная - Спутник с отпайками (3528) в месте пересечения с автодорогой. 5. Составлен акт нарушения охранной зоны ВЛ и направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	26.01.2017 31.01.2017 31.01.2017 13.02.2017 26.01.2017

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 0,926 тыс. кВтч