

Сведения о техническом состоянии электрических сетей 0,4кВ ПАО "ТРК" за июль 2017 года

Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Питающая подстанция	Диспетчерское наименование фидера	Дисп.наим. ТП	№ фидера 0,4кВ	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	срок исполнения мероприятия
						Откл	Вкл			
1	Колпашевский	Тогур	Т-1008	Т-1008-2	ф.8	04.07.17 16:40	04.07.17 18:16	Обрыве провода ВЛ 0,4 кВ ф.8 вследствие падения дерева	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.8 ТП Т-1008-2.	04.07.2017
2	Центральный	Копылово	К-16	К-16-6	ф.1	06.07.17 10:06	06.07.17 11:38	Схлест проводов ВЛ 0,4кВ ф.1	Произведена регулировка стрелы провеса провода ВЛ ф.1 от ТП К-16-6.	07.08.2017
3	Центральный	Копылово	К-16	К-16-6	ф.1	06.07.17 13:50	06.07.17 16:10	Схлест проводов ВЛ 0,4кВ ф.1	Произведена регулировка стрелы провеса провода ВЛ ф.1 от ТП К-16-6.	07.08.2017
4	Колпашевский	Колпашево	К-1002	К-1002-14	ф.1	10.07.17 6:08	10.07.17 6:52	Схлест проводов ВЛ 0,4кВ ф.1	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП К-1002-14.	10.07.2017
5	Шегарский	Мельниково 110	МЛ-12	МЛ-12-29	ф.2	13.07.17 13:05	13.07.17 16:35	Схлест проводов ВЛ 0,4кВ в результате разрушения изолятора на опоре №3/5	Произведена замена поврежденного изолятора на опоре №3/5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП МЛ-12-19.	01.08.2017
6	Колпашевский	Колпашево	К-1032	К-1032-25	ф.2	19.07.17 21:45	19.07.17 22:36	Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ ф.2	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП К-1032-25.	19.07.2017
7	Колпашевский	Тогур	Т-1008	Т-1008-5	ф.3	24.07.17 9:49	24.07.17 10:16	Обрыве провода ВЛ 0,4 кВ ф.3 вследствие падения дерева	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП Т-1008-5.	24.07.2017
8	Первомайский	Первомайская	П-1	П-1-4	ф.1	27.07.17 13:15	27.07.17 14:10	Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ ф.1	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-1-4.	01.08.2017
9	Асиновский	Асино	А-24	А-24-5	ф.2	30.07.17 15:52	30.07.17 16:47	Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ ф.2	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП А-24-5.	01.08.2017
10	Кожевниковский	Чидино	ЧЛ-8	ЧЛ-8-5	ф.2	31.07.17 21:35	31.07.17 23:20	Наезд на опору №14 сторонним автомобилем	Составлен акт о нарушении охранной зоны ВЛ, направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	01.08.2017

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 0,472 тыс.кВтч