

Сведения о техническом состоянии электрических сетей 0,4кВ ПАО "ТРК" за апрель 2018 года

Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Питающая подстанция	Диспетчерское наименование фидера	Дисп.наим. ТП	№ фидера 0,4кВ	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	срок исполнения мероприятия
						Откл	Вкл			
1	Асиновский	Новиковка	НВ-9	НВ-9-10	ф.3	02.04.18 17:50	02.04.18 21:12	Постороннее лицо	Составлен акт о нарушении охранной зоны ВЛ. Направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	16.05.2018
2	Молчановский	Молчаново	МЧ-3	МЧ-3-9	ф.3	05.04.18 18:35	05.04.18 18:50	Обрыв провода	Произведен восстановительный ремонт провода 0,4 кВ ф.3 от ТП МЧ-3-9.	18.04.2018
3	Богашевский	Калтай	Г-6	Г-6-14	ф.1	07.04.18 19:20	07.04.18 20:30	Обрыв провода	Произведен восстановительный ремонт провода 0,4 кВ ф.1 от ТП Г-6-14.	18.04.2018
4	Рыбаловский	Левобережная	Л-15	Л-15-15	ф.1	10.04.18 11:02	10.04.18 12:19	Обрыв провода	Произведен восстановительный ремонт провода 0,4 кВ ф.1 от ТП Л-15-15.	18.04.2018
5	Рыбаловский	Нелюбино	Н-16	Н-16-11	ф.1	13.04.18 9:40	13.04.18 10:36	Схлѣст провода	Произведена регулировка стрелы провеса ф.1 от ТП Н-16-11.	18.04.2018
6	Богашевский	Кисловка	КИ-5	КИ-5-8	ф.1	13.04.18 9:51	13.04.18 11:35	Обрыв провода	Произведен восстановительный ремонт провода 0,4 кВ ф.1 от ТП КИ-5-8.	18.04.2018
7	Центральный	Малиновка	М-5	М-5-9	ф.1	17.04.18 17:59	17.04.18 18:38	Схлѣст провода	Произведена регулировка стрелы провеса ф.1 от ТП М-5-9.	23.04.2018
8	Рыбаловский	Зоркальцево	ЗЛ-8	ЗЛ-8-4	ф.4	19.04.18 17:54	19.04.18 18:41	Обрыв провода	Произведена регулировка стрелы провеса ф.3 от ТП МР-10-6.	25.04.2018
9	Центральный	Итатка	ИТ-15	ИТ-15-2	ф.1	22.04.18 14:40	22.04.18 17:22	Схлѣст провода	Произведена регулировка стрелы провеса ф.1 от ТП ИТ-15-2.	24.05.2018
10	Богашевский	Аэропорт	АП-6	АП-6-10	ф.2	22.04.18 15:12	22.04.18 16:34	Схлѣст провода	Выполнена регулировка стрелы провеса ф.2 от ТП АП-6-10.	24.05.2018
11	Шегарский	Маркелово	МР-10	МР-10-6	ф.3	22.04.18 17:50	22.04.18 18:50	Схлѣст провода	Произведена регулировка стрелы провеса ф.3 от ТП МР-10-6.	25.04.2018
12	Центральный	Заводская	З-05	З-05-18	ф.1	30.04.18 12:11	30.04.18 12:20	Схлѣст провода	Произведена регулировка стрелы провеса ф.1 от ТП З-05-18.	03.05.2018

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 2,094 тыс.кВтч