

Сведения о техническом состоянии электрических сетей 0,4кВ ПАО "ТРК" за март 2017 года

Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Питающая подстанция	Диспетчерское наименование фидера	Дисп.наим. ТП	№ фидера 0,4кВ	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	срок исполнения мероприятия
						Откл	Вкл			
1	Александровский	Александрово	А-1004	А-1004-8	ф.2	05.03.17 9:40	05.03.17 10:30	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП А-1004-8	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП А-1004-8.	05.03.2017
2	Парабельский	Парабель	ПР-1024	ПР-1024-12	ф.1	05.03.17 17:45	05.03.17 18:00	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1024-12	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1024-12.	05.03.2017
3	Парабельский	Парабель	ПР-1011	ПР-1011-1	ф.1	07.03.17 10:35	07.03.17 11:59	Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП ПР-1011-1	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП ПР-1011-1.	07.03.2017 г
4	Парабельский	Парабель	ПР-1004	ПР-1004-1	ф.1	09.03.17 19:11	09.03.17 21:20	Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП ПР-1004-1	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП ПР-1004-1.	09.03.2017
5	Александровский	Александрово	А-1008	А-1008-9	ф.2	15.03.17 10:35	15.03.17 11:39	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП А-1008-9	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП А-1008-9.	15.03.2017
6	Стрежевской	Стрежевская		ТП-21	жд.224	15.03.17 11:54	15.03.17 15:47	Повреждение КЛ-0,4кВ ф.ЖД 224 посторонним лицом	Произведена замена перегоревшего предохранителя КЛ-0,4 кВ ф. ЖД 224 РУ-0,4 кВ яч.1 ТП-10/0,4кВ №21.	15.03.2017
7	Рыбаловский	Левобережная	Л-17	Л-17-1	ф.2	18.03.17 17:25	18.03.17 19:06	Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Л-17-1	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Л-17-1	31.03.2017
8	Парабельский	Парабель	ПР-1011	ПР-1011-6	ф.1	21.03.17 11:10	21.03.17 11:30	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1011-6	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1011-6.	21.03.2017
9	Богашевский	Академгородок	АК-15	АК-15-6	ф.2	21.03.17 12:27	21.03.17 14:40	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП АК-15-6	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП АК-15-6.	29.03.2017
10	Парабельский	Парабель	ПР-1011	ПР-1011-3	ф.1	23.03.17 10:01	23.03.17 11:54	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1011-3	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1011-3	23.03.2017
11	Парабельский	Парабель	ПР-1011	ПР-1011-6	ф.1	27.03.17 11:02	27.03.17 11:44	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1011-6	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1011-6.	27.03.2017
12	Парабельский	Парабель	ПР-1011	ПР-1011-6	ф.1	27.03.17 12:00	27.03.17 12:46	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1011-6	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1011-6.	27.03.2017
13	Асиновский	Малиновка	М-17	М-17-3	ф.2	27.03.17 17:10	27.03.17 20:30	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП М-17-3	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП М-17-3	05.04.2017
14	Парабельский	Парабель	ПР-1011	ПР-1011-2	ф.1	28.03.17 1:54	28.03.17 2:42	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1011-2	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1011-2	28.03.2017
15	Каргасокский	Каргасок	КР-1018	КР-1018-8	ф.2	28.03.17 14:50	28.03.17 15:41	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП КР-1018-8.	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП КР-1018-8.	28.03.2017
16	Рыбаловский	Зоркальцево	ЗЛ-3	ЗЛ-3-7	ф.1	29.03.17 9:30	29.03.17 10:09	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЗЛ-3-7	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЗЛ-3-7.	07.04.2017
17	Парабельский	Парабель	ПР-1013	ПР-1013-2	ф.3	29.03.17 11:01	29.03.17 14:05	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП ПР-1013-2	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП ПР-1013-2.	29.03.2017
18	Каргасокский	Каргасок	КР-1017	КР-1017-22	ф.3	29.03.17 14:10	29.03.17 14:30	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП КР-1017-22	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП КР-1017-22.	29.03.2017
19	Колпашевский	Колпашево	К-1022	К-1022-32	ф.3	29.03.17 15:21	29.03.17 16:00	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП К-1022-32	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП К-1022-32.	29.03.2017
20	Каргасокский	Каргасок	КР-1015	КР-1015-7	ф.2	30.03.17 17:50	30.03.17 19:20	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП КР-1015-7	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП КР-1015-7.	30.03.2017
21	Кривошеинский	Кривошеино	КР-3	КР-3-20	ф.1	31.03.17 10:59	31.03.17 11:30	Схлест провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП КР-3-20	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП КР-3-20.	10.04.2017
22	Молчановский	Молчаново	МЧ-3	МЧ-3-1	ф.1	31.03.17 15:05	31.03.17 16:05	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП МЧ-3-1	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП МЧ-3-1.	06.04.2017

23	Парабельский	Тарская	ТС-1004	ТС-1004-6	ф.1	31.03.17 17:35	31.03.17 23:21	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ТС-1004-6	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ТС-1004-6.	31.03.2017
24	Кривошеинский	Кривошеино	КР-10	КР-10-3	ф.4	31.03.17 20:40	31.03.17 21:30	Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП КР-10-3	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП КР-10-3.	11.04.2017

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 0,622 тыс. кВтч